

INFORME DE ANÁLISIS

enero 2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2024 DEL FONDO DE EMERGENCIA TRANSITORIO (FET) DE INCENDIO EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO

**"El bajo nivel de ejecución
(0,3%) es alarmante,
especialmente a un año de
la catástrofe y dado el
contexto de reconstrucción
tras los incendios"**

En mayo de 2024 se crea un fondo presupuestario de carácter transitorio destinado a financiar las necesidades y consecuencias derivadas de los incendios que afectaron la región de Valparaíso.

Los recursos de este fondo estaban destinados principalmente a:

- La construcción y reposición de viviendas.
- La inversión en la habilitación, equipamiento, urbanización y arborización de espacios públicos.
- La reposición, reconstrucción y habilitación de infraestructura pública dañada o destruida.

La transparencia es uno de los principios fundamentales de este fondo, por lo que el proyecto de ley detalla las iniciativas que se pueden financiar y establece, a nivel legal, las acciones y obligaciones de información al Congreso sobre el uso de los recursos.

La planificación de la reconstrucción está dispuesta en mejorar el entorno urbano y en la ejecución de las soluciones habitacionales, a través de subsidios. En este sentido, el MINVU ha reportado que existen 8.288 viviendas catastradas, de las cuales, 4.784 corresponden a hogares siniestrados. De este total 3.170 corresponden a viviendas en áreas urbanas consolidadas y 1.614 en campamentos.

En virtud de lo anterior, el MINVU ha reportado la entrega de 108 subsidios habitacionales definitivos y solo en la comuna de Villa Alemana, lo que corresponde al 2% de soluciones habitacionales en áreas urbanas consolidadas, del total de viviendas siniestradas.

A su vez, la Dipres, en su último informe de ejecución de FET-incendios, da cuenta de la ejecución de dineros para el mejoramiento de entorno urbano que está desarrollando el SERVIU de Valparaíso. Solo reporta que estas obras se están realizando en las comunas de Viña del Mar y Quilpué y, a la vez, no refleja aún ejecución de soluciones habitacionales definitivas para estas comunas.

El **Informe de identificación y ejecución de inversión pública** de la **Ley de Presupuestos 2024** muestra un análisis del estado de ejecución de los proyectos financiados bajo el programa **SERVIU Región de Valparaíso - Fondos de Reconstrucción por Incendios 2024**. La ejecución se detalla a continuación:

1. Total identificado vs. ejecutado

- Presupuesto Identificado: 5.065.914 miles de pesos.
- Presupuesto Ejecutado: 13.894 miles de pesos.
- Porcentaje Ejecutado: 0,3%.

El porcentaje de ejecución de los fondos asignados es **extremadamente bajo (0,3%)**, lo que indica que, aunque se ha identificado un presupuesto considerable para hacer frente a las consecuencias materiales del incendio, muy poco se ha ejecutado hasta la fecha (noviembre de 2024). Este bajo nivel de ejecución podría reflejar varios factores, como retrasos administrativos, problemas en la implementación de proyectos o dificultades para iniciar las obras.

2. Desglose por proyectos

Los proyectos que se presentan en la tabla están distribuidos en diversas **etapas de ejecución** (diseño y ejecución), pero en general, la mayoría de los proyectos no ha tenido ningún gasto ejecutado aún. A continuación, se revisan los proyectos más relevante

ANÁLISIS

- **Proyectos en Etapa de Ejecución:**

- o Construcción Plaza Los Lunes, Canal Chacao, Quilpué: 0% ejecutado.

- o Construcción Parque Urbano Humedal Estero Quilpué: 0% ejecutado.

- o Construcción Plaza Los Pasionista, Villa Alemana: 0% ejecutado.

- o Conservación Aceras y Bacheos, Sector Forestal, Viña del Mar: Solo 2,6% ejecutado.

- o Conservación de Emergencia Pavimentos Escala Ciudad Zona Incendio 2F: Solo 0,2% ejecutado.


- o Mejoramiento de Pasajes y Calles en Quilpué: 0% ejecutado para todos los proyectos mencionados.

- **Proyectos en etapa de diseño:**

- o Construcción Plaza Borde Integral Huanhualí, Villa Alemana: 0% ejecutado.

- o Mejoramiento Espacios Públicos de Maitén, Miraflores Alto, Viña del Mar: 0% ejecutado.

- o Mejoramiento Senda Multipropósito Parque Quinta Vergara, Viña del Mar: 0% ejecutado.



3. Posibles causas del bajo nivel de ejecución

Las posibles causas del retraso pueden ser, entre otras, las siguientes:

- Excesiva burocracia en el proceso de licitaciones, aprobación de contratos, etc.
- Falta de coordinación entre los organismos públicos y/o entre los distintos servicios públicos en el nivel regional.
- Lentitud en la nominación de los subsidios habitacionales. Si el MINVU no asigna oportunamente los subsidios, se atrasa todo el proceso.

4. Proyectos críticos con bajo nivel de ejecución

- **Conservación de Emergencia Pavimentos Escala Ciudad Zona Incendio 2F y Conservación Aceras y Bacheos, Sector Forestal, Viña del Mar** tienen una ejecución extremadamente baja (0,2% y 2,6% respectivamente). Estos proyectos son cruciales para la rehabilitación de las áreas afectadas por los incendios, por lo que su retraso podría prolongar los impactos negativos de los desastres en las comunidades afectadas.
- La falta de ejecución en proyectos de infraestructura básica, como **plazas, parques urbanos y espacios públicos** en áreas como Quilpué, Villa Alemana y Viña del Mar, representa demoras significativas en la recuperación social y económica de la región.

5. Recomendaciones


El **bajo nivel de ejecución (0,3%)** es alarmante, especialmente a un año de la catástrofe y dado el contexto de reconstrucción tras los incendios. Este retraso genera frustración en las comunidades afectadas por la excesiva lentitud en el proceso de recuperación y normalización de las zonas afectadas.

Dados los retrasos, es imperativo que se pueda esclarecer a la brevedad posible los nudos, desprolijidades y falta de coordinación en el proceso de reconstrucción que dejan a más de 4.500 familias, después de un año del incendio, aun sin una solución habitacional.

ANÁLISIS

Se habla de un plan de reconstrucción con plazo de ejecución de 5 años, lo cual representa una gran incertidumbre para las familias, considerando que no se han desarrollado las gestiones para comenzar a ejecutar obras y nadie responde ante esto. Debe aclararse y hacerse efectivas las responsabilidades del ejecutivo central y evaluar cual ha sido el rol de la gobernación regional y de las alcaldes de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, como autoridades de representación popular.

A modo de ejemplo, en el último incendio de Chiloé, en diciembre de 2021, el gobierno del Presidente Piñera, logro gestionar que las 140 casa siniestradas, tuvieran una solución de emergencia en menos de 6 meses y luego de 2 años, casas completamente reconstruidas. Esa gestión y planificación demuestra que se puede avanzar con mayor celeridad y sentido de urgencia, lo que no se aprecia en este caso.



INSTITUTO LIBERTAD

CONTACTO

INSTITUTO LIBERTAD

Galvarino Gallardo 1509,
Providencia, RM.

+56 2 27201700

www.institutolibertad.cl
luisparado@institutolibertad.cl
comunicaciones@institutolibertad.cl

